

MISSÃO DECO-KO · JUL/AGO 2026

Planejamento Macro Aeródromo de Coari-AM (SWKO)

02 de jul. de 2026 a 13 de ago. de 2026 · 07h – 17h · Seg a Sex



PLACAS DE CONCRETO

546

de 546 · 26/dia · 21 dias prod.



RECICLAGEM

4.400 m²

de 4.400 · 300 m²/dia efetivo



DIAS PRODUTIVOS

30

43 totais · 13 não-produtivos



DIAS COPA

1

15/07



BARRAS TRANSF.

4.282

Necessário: 6.983 · ⚠ Falta 2.701



CIMENTO CP40

27.260

Necessário: 27.300 · ⚠ Falta 40



CIMENTO CP32

400



TERRAPLENAGEM

23/07

Necessário: 2.325 · ⚠ Falta 1.925

Após reciclagem · Faixa de pista

● ALERTAS CRÍTICOS

Desabastecimento & Restrições

Datas limite para chegada de insumos — sem entrega, a produção para



BARRAS DE TRANSFERÊNCIA — Estoque insuficiente!

Estoque: **4.282 un** · Necessário: **6.983 un** · Déficit: **2.701 un**

Barras acabam em **21 de jul. de 2026** (após placa 334, dia produtivo 13)

🕒 **Nova entrega deve chegar ANTES de 21 de jul. de 2026** ou a concretagem PARA. São necessárias mais **2.701** barras (mínimo 211 placas de produção).



CIMENTO CP40

Estoque: **27.260 sacos** · Necessário (perda 0%): **27.300 sacos** → Falta 40 sacos

Necessário (perda 2%): **27.846 sacos** → Falta 586 sacos

🕒 CP40 acaba em **31 de jul. de 2026** (após placa 545)



CIMENTO CP32 (Canaletas e Reciclagem) — CRÍTICO!

Estoque: **400 sacos**

Necessário Total: **2.325 sacos** (Canaletas: **477 sacos** + Reciclagem: **1.848 sacos**)

Déficit Total: **1.925 sacos**

O estoque atual (400 sacos) não cobre sequer as canaletas de concreto (477 sacos necessárias) e a reciclagem combinadas!

🕒 CP32 acaba em **03 de jul. de 2026** (dia produtivo 2) — a entrega deve chegar ANTES desta data.



ADITIVOS — Estoque insuficiente!

Eucon 350: Estoque: 17 tambores (3.400L) · Necessário: 20 tambores · ⚠ Faltam 3 tambores (600L)

Eucon 370: Estoque: 7 tambores (1.400L) · Necessário: 20 tambores · ⚠ Faltam 13 tambores (2.600L)

● PROGRESSO PROJETADO

Metas da Missão

-  Placas de Concreto — 29cm × 3.75×4.5m

546 / 546 (100%)

✓

 Conclui em 31 de jul. de 2026 ·  Barras acabam 21/07
-  Reciclagem — 400 m²/dia × 75% = 300 m²/dia efetivo

4.400 / 4.400 m² (100%)

✓

 Conclui em 23 de jul. de 2026 ·  CP32 acaba em 03/07 → Terraplenagem inicia 23 de jul. de 2026
-  Canaletas de Concreto — 128 un em 4 dias (paralelo)

128 un · 32 un/dia

✓

 Executado nos primeiros 4 dias junto com as demais atividades

● FASES

Linha do Tempo da Missão

02 de jul. de 2026

Início da Missão

Concretagem 26 placas/dia + Reciclagem 300 m²/dia + Canaletas 32/dia
Atividades contínuas: Trincheira Drenante, Sinalização Horizontal, Corte e Selagem

03 de jul. de 2026

CP32 Acaba — Reciclagem em risco

Estoque de 400 sacos cobre 0 m². Entrega urgente de 1.925 sacos necessária.

21 de jul. de 2026

Barras de Transferência Acabam

Estoque de 4.282 un se esgota. Entrega de 2.701 un deve chegar ANTES.

15 de jul. de 2026

Jogo do Brasil — Copa 2026

Dia não produtivo

31 de jul. de 2026

CP40 Acaba

Estoque de 27.260 sacos se esgota após placa 545

23 de jul. de 2026

Reciclagem Concluída

4.400 m² · 2.325 sacos CP32 consumidos

23 de jul. de 2026

Início Terraplenagem

Terraplenagem da faixa de pista — após reciclagem

31 de jul. de 2026

Concretagem Concluída — 546 Placas

Inicia alocação das canaletas de drenagem

31 de jul. de 2026

Início — Canaletas de Drenagem

Alocação das canaletas de drenagem na pista

13 de ago. de 2026

Fim da Missão

Placas: 546/546 · Recicl: 4.400/4.400 m²

● INSUMOS

Consumo Total vs Estoque

Baseado em 546 placas + 4.400 m² reciclagem



Cimento CP40

50 sac/placa · Est: 27.260

27.300

sacos · ⚠️ -40



Cimento CP32 (Tudo)

Canaletas: 477 sac · Reciclagem: 0.42 sac/m² · Est: 400

2.325

sacos · ⚠️ -1.925



Brita 0

1.3 m³/placa

709,8

m³



Brita 1

3 m³/placa

1.638

m³



Areia

2.35 m³/placa

1.283,1

m³



Eucon 350

17 tambores (200L) · Precisa 20 · Falta 3

4.000

litros ⚠️



Eucon 370

7 tambores (200L) · Precisa 20 · Falta 13

4.000

litros ⚠️



Barras de Transferência

12.79 un/placa · Est: 4.282

6.983

un · ⚠️ -2.701



Geocomposto

19 m²/placa · ✅ Suficiente

10.374

m² ✅



Lona

✅ Verificado — suficiente

OK



● CRONOGRAMA

Cronograma Dia a Dia

02 de jul. de 2026 a 13 de ago. de 2026 · Linhas vermelhas = alerta de estoque

Semana 1 — 02/07 a 05/07 2 dias prod.

DIA	DATA	STATUS	PLACAS	RECICL.	ATIVIDADES	PLAC. ACUM	REC. ACUM
Qui	02/07	PROD	26	300m ²	CAN Canaletas (32/dia) · 26 placas · 300m² recicl.	26	300m ²
Sex	03/07	PROD	26	300m ²	CAN Canaletas (32/dia) · 26 placas · 300m² recicl.	52	600m ²
Sáb	04/07	FOLGA	—	—	Folga	52	600m ²
Dom	05/07	FOLGA	—	—	Jogo Brasil	52	600m ²

 Semana 2 — 06/07 a 12/07 5 dias prod.

DIA	DATA	STATUS	 PLACAS	 RECICL.	ATIVIDADES	PLAC. ACUM	REC. ACUM
Seg	06/07	PROD	26	300m ²	CAN Canaletas (32/dia) ·  26 placas ·  300m² recicl.	78	900m ²
Ter	07/07	PROD	26	300m ²	CAN Canaletas (32/dia) ·  26 placas ·  300m² recicl.	104	1.200m ²
Qua	08/07	PROD	26	300m ²	 26 placas ·  300m² recicl.	130	1.500m ²
Qui	09/07	PROD	26	300m ²	 26 placas ·  300m² recicl.	156	1.800m ²
Sex	10/07	PROD	26	300m ²	 26 placas ·  300m² recicl.	182	2.100m ²
Sáb	11/07	FOLGA	—	—	 Jogo Brasil	182	2.100m ²
Dom	12/07	FOLGA	—	—	 Folga	182	2.100m ²

 **Semana 3 — 13/07 a 19/07** 4 dias prod.

DIA	DATA	STATUS	 PLACAS	 RECICL.	ATIVIDADES	PLAC. ACUM	REC. ACUM
Seg	13/07	PROD	26	300m ²	 26 placas ·  300m ² recicl.	208	2.400m ²
Ter	14/07	PROD	26	300m ²	 26 placas ·  300m ² recicl.	234	2.700m ²
Qua	15/07		—	—	 Jogo Brasil	234	2.700m ²
Qui	16/07	PROD	26	300m ²	 26 placas ·  300m ² recicl.	260	3.000m ²
Sex	17/07	PROD	26	300m ²	 26 placas ·  300m ² recicl.	286	3.300m ²
Sáb	18/07	FOLGA	—	—	 Folga	286	3.300m ²
Dom	19/07	FOLGA	—	—	 Jogo Brasil	286	3.300m ²

 Semana 4 — 20/07 a 26/07 5 dias prod.

DIA	DATA	STATUS	 PLACAS	 RECICL.	ATIVIDADES	PLAC. ACUM	REC. ACUM
Seg	20/07	PROD	26	300m ²	 26 placas ·  300m ² recicl.	312	3.600m ²
Ter	21/07	PROD	26	300m ²	 26 placas ·  300m ² recicl.	338	3.900m ²
Qua	22/07	PROD	26	300m ²	 26 placas ·  300m ² recicl.	364	4.200m ²
Qui	23/07	PROD	26	200m ²	TERRA  26 placas ·  200m² recicl. (FIM) ·  Terraplenagem	390	4.400m ²
Sex	24/07	PROD	26	—	TERRA  26 placas ·  Terraplenagem	416	4.400m ²
Sáb	25/07	FOLGA	—	—	 Folga	416	4.400m ²
Dom	26/07	FOLGA	—	—	 Folga	416	4.400m ²

 **Semana 5 — 27/07 a 02/08** 5 dias prod.

DIA	DATA	STATUS	 PLACAS	 RECICL.	ATIVIDADES	PLAC. ACUM	REC. ACUM
Seg	27/07	PROD	26	—	TERRA  26 placas ·  Terraplenagem	442	4.400m ²
Ter	28/07	PROD	26	—	TERRA  26 placas ·  Terraplenagem	468	4.400m ²
Qua	29/07	PROD	26	—	TERRA  26 placas ·  Terraplenagem	494	4.400m ²
Qui	30/07	PROD	26	—	TERRA  26 placas ·  Terraplenagem	520	4.400m ²
Sex	31/07	PROD	26	—	TERRA DREN  26 placas (FIM CONCRETAGEM) ·  Canaletas de Drenagem (INÍCIO) ·  Terraplenagem	546	4.400m ²
Sáb	01/08	FOLGA	—	—	Folga	546	4.400m ²
Dom	02/08	FOLGA	—	—	Folga	546	4.400m ²

 **Semana 6 — 03/08 a 09/08** 5 dias prod.

DIA	DATA	STATUS	 PLACAS	 RECICL.	ATIVIDADES	PLAC. ACUM	REC. ACUM
Seg	03/08	PROD	—	—	TERRA DREN  Canaletas de Drenagem ·  Terraplenagem	546	4.400m ²
Ter	04/08	PROD	—	—	TERRA DREN  Canaletas de Drenagem ·  Terraplenagem	546	4.400m ²
Qua	05/08	PROD	—	—	TERRA DREN  Canaletas de Drenagem ·  Terraplenagem	546	4.400m ²
Qui	06/08	PROD	—	—	TERRA DREN  Canaletas de Drenagem ·  Terraplenagem	546	4.400m ²
Sex	07/08	PROD	—	—	TERRA DREN  Canaletas de Drenagem ·  Terraplenagem	546	4.400m ²
Sáb	08/08	FOLGA	—	—	Folga	546	4.400m ²
Dom	09/08	FOLGA	—	—	Folga	546	4.400m ²

 **Semana 7 — 10/08 a 13/08** 4 dias prod.

DIA	DATA	STATUS	 PLACAS	 RECICL.	ATIVIDADES	PLAC. ACUM	REC. ACUM
Seg	10/08	PROD	—	—	TERRA DREN  Canaletas de Drenagem ·  Terraplenagem	546	4.400m ²
Ter	11/08	PROD	—	—	TERRA DREN  Canaletas de Drenagem ·  Terraplenagem	546	4.400m ²
Qua	12/08	PROD	—	—	TERRA DREN  Canaletas de Drenagem ·  Terraplenagem	546	4.400m ²
Qui	13/08	PROD	—	—	TERRA DREN  Canaletas de Drenagem ·  Terraplenagem	546	4.400m ²

● RESUMO

Resumo Executivo

 Metas & Estoques

Placas de concreto	546 un
Reciclagem	4.400 m²
Canaletas	128 un (4 dias)
Dias produtivos	30 dias
Barras (estoque)	4.282 / 6.983
CP40 (estoque)	27.260 / 27.300
CP32 (estoque)	400 / 2.325

 Projeção & Datas Críticas

Conclusão placas	31 de jul. de 2026
Conclusão reciclagem	23 de jul. de 2026
Início terraplenagem	23 de jul. de 2026
Início canal. drenagem	31 de jul. de 2026
 Barras acabam	21 de jul. de 2026
 CP32 acaba	03 de jul. de 2026
 CP40 acaba	31 de jul. de 2026

 ATIVIDADES

Atividades Contínuas & Observações



Trincheira Drenante

Atividade contínua ao longo de toda a missão. Prioridade: média.



Sinalização Horizontal

Atividade contínua ao longo de toda a missão. Prioridade: média.



Corte e Selagem

Atividade contínua ao longo de toda a missão. Prioridade: média.



Canaletas de Concreto

128 unidades em 4 dias (~32 un/dia). Em paralelo com demais atividades.



Canaletas de Drenagem

Alocação na pista. Inicia após finalização da concretagem (31 de jul. de 2026).



Terraplenagem

Faixa de pista. Inicia após reciclagem (23 de jul. de 2026).



Interferência de Chuva

Reciclagem a 75% (300 m²/dia efetivo vs 400 ideal).



Copa do Mundo 2026

1 dia(s) útil(is) perdido(s): 15/07. Se eliminado, remova do CONFIG.

Planejamento Macro — Missão DECO-KO · Aeródromo de Coari-AM (SWKO)
Documento editável · Gerado em 30/06/2026 · Altere **CONFIG** para reconfigurar